

## 総務委員会審査日程表

日時 令和2年6月12日(金)

本会議休憩中開議

場所 第3・4委員会室

- 第1 議案第50号 工事請負契約の変更について(流山市新設小学校新築  
工事)

工程表

契約件名 流山市新設小学校新築工事  
当初工期 令和元年10月8日から令和3年2月28日まで  
変更工期 令和元年10月8日から令和3年5月31日まで

	令和2年度												令和3年度							
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
校舎南棟 体育館棟 プール棟			☆工事着手															☆工事完了		
当初校舎北棟						☆工事着手				13ヶ月								☆工事完了		
変更校舎北棟																				☆工事完了
仮設工事																				☆工事完了
竣工書類作成及び検査																				
その他																				

●当初支障物件移転  
●変更支障物件移転  
●理感文化財調査完了

☆工事完了