




流 総 第 127 号
平成25年10月24日

流山市議会議長 海老原 功一 様

流山市長 井崎 義洋



資料の提出について

平成25年10月10日付け流議第298号で提出依頼のあったこのことについて、次のとおり提出します。

記

1 提出資料

平成25年度主な事業の進捗率について（9月末日現在）

2 提出部数

10部

担当

総務部総務課庶務係

鶴巻・萩田・村山

内線：244・247

平成25年度主な事業の進捗率について(9月末日現在)

	工事の名称	担当課	予定 進捗率	全体 進捗率	備考
1	老人福祉センター別館新築工事(建築工事)	高齢者生きがい推進課	—	0.0%	10月25日入札
2	(仮称)江戸川台小学校区学童クラブ設置工事	保育課	—	0.0%	10月25日入札
3	盛土造成工事(H25-2)	西平井・鱒ヶ崎地区 区画整理事務所	—	0.0%	第4四半期 発注予定
4	鱒ヶ崎調整池築造工事	西平井・鱒ヶ崎地区 区画整理事務所	100.0%	0.7%	
5	盛土造成工事(N25-1)	西平井・鱒ヶ崎地区 区画整理事務所	14.5%	5.5%	
6	第2-1污水枝線工事(E5-211)	下水道建設課	87.5%	35.0%	
7	第2-1污水枝線工事(E5-212)	下水道建設課	750.0%	30.0%	
8	第2-1污水枝線工事(E5-214)	下水道建設課	96.7%	29.0%	
9	名都借1号污水幹線工事(E5-741)	下水道建設課	100.0%	4.0%	
10	第7-4污水枝線工事(E5-742)	下水道建設課	100.0%	3.0%	
11	流山第3污水枝線工事(T5-301)	下水道建設課	93.8%	15.0%	
12	手賀沼污水幹線工事(T4-301)	下水道建設課	75.7%	53.0%	
13	流山市立八木中学校武道場新築工事 (建築工事)	教育総務課	100.0%	85.0%	
14	南流山小学校校舎トイレ改造工事(建築 工事)	教育総務課	100.0%	90.0%	
15	東部中学校エレベータ設置改造工事	教育総務課	100.0%	80.0%	
16	図書・博物館耐震補強及び外壁改修工 事(建築・電気設備工事)	図書・博物館	—	0.0%	10月25日入札